

Lining pumppaamon asennuspöytäkirja

Huom! Materiaali- ja valmistusvirhetakuu edellyttää tämän kaavakkeen täyttämistä ja se tulee esittää pyydetessä valmistajalle.

Pumpun tyyppi: _____ Pumppaamon tyyppi: _____

Pumppaamon nro: _____ Osoite: _____

ASENNUSTYÖT

Alla mainittu rakennusliike vakuuttaa, että on suorittanut tämän pumppaamon asennuksen tässä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Rakennusurakointi: _____ pvm _____

Sähköurakointi: _____ pvm _____

LVI-työt: _____ pvm _____

Valvoja: _____ pvm _____

TARKASTUSTOIMENPITEET

Tarkastettu OK

Pumppaamon kuljetusvauriot, yleiskunto ja yhteiden tarkastus (vastanottotarkastus) _____

Pumppaamon asennussyvyys on noudatettu _____

Pumppaamon ympäristö on eristetty _____

Maatäyttö on suoritettu ohjeen mukaisesti ja tiivistys ohjeenmukaisella maa-aineksella _____

Pumppaamo on ankkuroitu ohjeen mukaisesti (vetisissä olosuhteissa pakollinen) _____

Maatäytöt on asennettu viettämään pumppaamolta pois päin _____

Pumppaamoon ei kohdistu ajoneuvoliikennekuormaa _____

Rungon sähköläpiviennin kierrelähtö on tiivistetty _____

Pumppaamossa ei ole sinne kuulumattomia esineitä _____

Tarkista, että keskuksen lämpöreleiden säätö vastaa pumpun nimellisuvirtaa _____

Pumpun toiminnan ja pyörimissuunnan tarkistus _____

Vikavirtakytkimen toiminnan tarkistus _____

Hälytyskytkimen toiminnan tarkistus _____

Käynnistys ja pysäytyskytkimen toiminnan tarkistus _____

Käynnistys ja pysäytyskytkimen (vipa) ylä- ja alarajojen tarkistus _____

Käynnistys ja hälytyskytkimen (vippo) kiinnityskiilat kiristetty _____

Tarkista, että putkiston ja paineviemäriin venttiilit ovat auki _____

Tarkista, että väliristekansi on paikallaan ja ympärystäyttö oikealla tasolla _____

Keskuksen tolpan johtojen läpivientireikä tulpattu (pakkasuojaus) _____

Pumppaamon kannen lukitus _____

HUOMIOITAVAA (Tallenna mahdollinen asennuskuvadokumentaatio tämän dokumentin liitteeksi):

Pvm: ____ / ____ 20____ Asennus suoritettu tätä ohjetta noudattaen ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Käyttöluovutuksesta vastaavan allekirjoitus _____

Valvojan allekirjoitus (jos eri kuin käyttöluovuttaja) _____